



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
COORDENAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E MANUTENÇÃO - CPOM

1/4

Obra:	Bancos	07/06/2019
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÃO DO SESC PARÁ	CPOS - 175 - DESONERADO	mar/19
	ORSE	abr/19
B.D.I. : 24,93%	SBC - BELÉM	abr/19
B.D.I. diferenciado : 16,32%	SEINFRA - CE - DESONERADO	dez/18
	SICRO - DESONERADO	mar/19
	SINAPI - DESONERADO	mar/19
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
Encargos Sociais		
L.S. HORA: 91,02%	L.S. MÊS: 50,49%	
Cronograma Físico-Financeiro		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias
1	ADMINISTRAÇÃO	189.699,52	9,68%	10,25%	9,91%	8,80%	8,40%	10,61%	9,55%
			18.354,35	19.446,65	18.790,35	16.701,22	15.939,55	20.126,02	18.117,35
2	CANTEIRO DE OBRA	72.213,83	75,00%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
			54.160,37	866,57	866,57	866,57	866,57	866,57	866,57
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.215,44	70,00%	30,00%					
			21.150,81	9.064,63					
4	ESTRUTURAL	814.862,99	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
			162.972,60	244.458,90	244.458,90	162.972,60			
5	FECHAMENTOS	141.035,38				20,00%	40,00%	35,00%	5,00%
						28.207,08	56.414,15	49.362,38	7.051,77
6	ESQUADRIAS	84.751,22					5,00%	25,00%	30,00%
							4.237,56	21.187,80	25.425,37
7	RESVESTIMENTOS	325.935,60					20,00%	30,00%	30,00%
							65.187,12	97.780,68	97.780,68
8	COBERTURA	59.717,33				10,00%	40,00%	50,00%	
						5.971,73	23.886,93	29.858,67	



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
COORDENAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E MANUTENÇÃO - CPOM

2/4

9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	177.702,63				10,00%	30,00%	20,00%	20,00%
						17.770,26	53.310,79	35.540,53	35.540,53
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	267.861,28						10,00%	25,00%
								26.786,13	66.965,32
11	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS E VOZ	34.788,86							
12	CIRCUITO FECHADO DE TV PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA	40.404,55							
13	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	325.757,40							
14	ALARME E INCÊNDIO	4.085,42							
15	ELEMENTOS DECORATIVOS E DE ACESSIBILIDADE	59.707,02							
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.675,93							
2.631.414,40			256.638,13	273.836,74	264.115,82	232.489,46	219.842,67	281.508,77	251.747,58
			256.638,13	530.474,87	794.590,69	1.027.080,14	1.246.922,81	1.528.431,59	1.780.179,16
PORCENTAGEM SOBRE O MÊS			9,75%	10,41%	10,04%	8,84%	8,35%	10,70%	9,57%

GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO - ENG. CIVIL - CREA 020340337-1



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
COORDENAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E MANUTENÇÃO - CPOM

3/4

240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	Total parcela
8,55%	10,46%	5,53%	8,27%	100,00%
16.216,86	19.837,82	10.487,56	15.681,78	189.699,52
1,20%	1,20%	1,20%	14,20%	100,00%
866,57	866,57	866,57	10.254,36	72.213,83
				100,00%
				30.215,44
				100,00%
				814.862,99
				100,00%
				141.035,38
30,00%	10,00%			100,00%
25.425,37	8.475,12			84.751,22
20,00%				100,00%
65.187,12				325.935,60
				100,00%
				59.717,33



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
COORDENAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E MANUTENÇÃO - CPOM

4/4

20,00%				100,00%
35.540,53				177.702,63
30,00%	15,00%	10,00%	10,00%	100,00%
80.358,38	40.179,19	26.786,13	26.786,13	267.861,28
	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
	6.957,77	6.957,77	20.873,32	34.788,86
			100,00%	100,00%
			40.404,55	40.404,55
	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	162.878,70	81.439,35	81.439,35	325.757,40
			100,00%	100,00%
			4.085,42	4.085,42
	60,00%	20,00%	20,00%	100,00%
	35.824,21	11.941,40	11.941,40	59.707,02
			100,00%	100,00%
			2.675,93	2.675,93
223.594,82	275.019,38	138.478,78	214.142,24	2.631.414,40
2.003.773,99	2.278.793,37	2.417.272,15	2.631.414,40	
8,50%	10,45%	5,26%	8,14%	100,00%