



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ  
COORDENAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E MANUTENÇÃO - CPOM

1/2

Obra:	Bancos	07/03/2019
<b>CONSTRUÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO SESC ANANINDEUA</b>	CPOS - 173 - DESONERADO	jul/18
	ORSE	set/18
<b>B.D.I. : 24,93%</b>	SBC - BELÉM	set/18
<b>B.D.I. diferenciado : 16,32%</b>	SEINFRA - CE - DESONERADO	mar/16
	SICRO - DESONERADO	set/18
<b>Encargos Sociais</b>	SINAPI - DESONERADO	out/18
<b>L.S. HORA: 91,02%    L.S. MÊS: 50,49%</b>	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
<b>Cronograma Físico-Financeiro</b>		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	158.289,59	17%	17%	17%	17%	17%	17%	100,00%
			26.909,23	26.117,78	26.117,78	26.117,78	26.117,78	26.909,23	158.289,59
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	54.013,18	100%						100,00%
			54.013,18						54.013,18
3	TERRAPLANAGEM	952.189,38	30%	70%					100,00%
			285.656,81	666.532,57					952.189,38
4	ESTRUTURA	2.450.030,08		20,0%	50,0%	30,0%			100,00%
				490.006,02	1.225.015,04	735.009,02			2.450.030,08
5	FECHAMENTOS	162.668,66			80%	20%			100,00%
					130.134,93	32.533,73			162.668,66
6	ESQUADRIAS	155.177,92			30%	40%	30%		100,00%
					46.553,38	62.071,17	46.553,38		155.177,92
7	REVESTIMENTO	666.326,85			25,00%	50,00%	25,00%		100,00%
					166.581,71	333.163,43	166.581,71		666.326,85
8	COBERTA	86.082,15		10,00%	40,00%	50,00%			100,00%
				8.608,22	34.432,86	43.041,08			86.082,15



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ  
COORDENAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E MANUTENÇÃO - CPOM

2/2

9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	918.209,25		5%	25%	30%	30%	10%	100,00%
				45.910,46	229.552,31	275.462,78	275.462,78	91.820,93	918.209,25
10	DRENAGEM	50.070,40			50%	50%			100,00%
					25.035,20	25.035,20			50.070,40
11	MÉDIA TENSÃO	104.682,13	20%	70%	10%				100,00%
			20.936,43	73.277,49	10.468,21				104.682,13
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	414.303,50				30%	60%	10%	100,00%
						124.291,05	248.582,10	41.430,35	414.303,50
13	SPDA	60.576,81			20%	50%	30%		100,00%
					12.115,36	30.288,41	18.173,04		60.576,81
14	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS E VOZ	41.710,18					20%	80%	100,00%
							8.342,04	33.368,14	41.710,18
15	CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO E SISTEMA DE ALARME E VIGILÂNCIA	67.091,20						100%	100,00%
								67.091,20	67.091,20
16	ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSIBILIDADE	98.150,21					20%	80%	100,00%
							19.630,04	78.520,17	98.150,21
17	SISTEMA FOTOVOLTAICO	404.694,66				20%	40%	40%	100,00%
						80.938,93	161.877,86	161.877,86	404.694,66
18	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	17.933,96			10%	40%	50%		100,00%
					1.793,40	7.173,58	8.966,98		17.933,96
19	ILUMINAÇÃO	98.312,85						100%	100,00%
								98.312,85	98.312,85
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.400,00						100%	100,00%
								10.400,00	10.400,00
6.970.912,96			387.515,65	1.310.452,53	1.907.800,18	1.775.126,16	980.287,71	609.730,73	6.970.912,96
			387.515,65	1.697.968,18	3.605.768,37	5.380.894,52	6.361.182,23	6.970.912,96	

GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO - ENG. CIVIL - CREA 020340337-1

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém/PA - CEP: 66.010-010

Fone: (91) 4005-9500 • Fax: (91) 4005-9595