



OBRA: Execução de Estruturas Metálicas e Adequação de Sistemas Prediais e Espaços de Convivência - Sesc Doça

LOCAL: Rua Senador Manoel Barata, 1873 - Reduto - Belém/PA - 66053-320

BANCOS: SINAPI - 10/2024 - Pará | SBC - 11/2024 - Pará | SICRO3 - 07/2024 - Pará
ORSE - 08/2024 - Sergipe | SEDOP - 10/2024 - Pará | SIURB - 07/2024 - São Paulo EMBASA - 05/2024 - Bahia | EMOP - 10/2024 - Rio de Janeiro

BDI: 25,00%

BDI DIFERENCIADO: 16,80%

REVISÃO:

RV00

DATA:

21/11/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | PESO (%) | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | |
|-----------|-------------------------------------|------------------|----------|------------------|--------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|---------|------------------|---------|
| 1 | LICENÇAS E TAXAS | R\$ 19.408,80 | 1,15 % | R\$ 9.780,00 | 50,39% | R\$ - | 0,00% | R\$ 9.628,80 | 49,61% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 88.976,11 | 5,24 % | R\$ 19.837,56 | 22,30% | R\$ 13.688,73 | 15,38% | R\$ 18.483,27 | 20,77% | R\$ 18.483,27 | 20,77% | R\$ 18.483,27 | 20,77% |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R\$ 187.644,48 | 11,05 % | R\$ 37.528,90 | 20,00% | R\$ 37.528,90 | 20,00% | R\$ 37.528,90 | 20,00% | R\$ 37.528,90 | 20,00% | R\$ 37.528,90 | 20,00% |
| 4 | BRISES METÁLICOS | R\$ 414.653,48 | 24,29 % | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 26.573,40 | 6,41% | R\$ 174.781,86 | 42,15% | R\$ 213.298,21 | 51,44% |
| 5 | TERRAÇO | R\$ 120.618,21 | 7,11 % | R\$ 803,46 | 0,67% | R\$ 14.888,93 | 12,34% | R\$ 104.925,82 | 86,99% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% |
| 6 | CASA DE LIXO COMUM E BIOLÓGICO | R\$ 32.888,50 | 1,94 % | R\$ 10.217,87 | 31,07% | R\$ 22.670,63 | 68,93% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% |
| 7 | CASA DE GÁS | R\$ 24.293,43 | 1,43 % | R\$ 6.260,81 | 25,77% | R\$ 18.032,62 | 74,23% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% |
| 8 | ESQUADRIAS | R\$ 48.389,06 | 2,85 % | R\$ - | 0,00% | R\$ 48.389,06 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% |
| 9 | PROTEÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES | R\$ 45.476,96 | 2,68 % | R\$ 12.352,27 | 27,16% | R\$ 33.124,69 | 72,84% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% |
| 10 | AUDITÓRIO | R\$ 40.465,31 | 2,38 % | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 40.465,31 | 100,00% | R\$ - | 0,00% |
| 11 | COBERTURA METÁLICA DA PRAÇA CENTRAL | R\$ 270.568,48 | 15,94 % | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 34.690,63 | 12,82% | R\$ 122.683,64 | 45,34% | R\$ 113.194,22 | 41,84% |
| 12 | SISTEMAS PREDIAIS | R\$ 280.704,91 | 16,54 % | R\$ 79.828,40 | 28,44% | R\$ 200.876,51 | 71,56% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% |
| 14 | LIMPEZA FINAL | R\$ 3.078,00 | 0,18 % | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 3.078,00 | 100,00% |
| TOTAL | | R\$ 1.699.834,23 | 100,00 % | R\$ 176.609,26 | 10,39% | R\$ 389.200,07 | 22,90% | R\$ 260.609,66 | 15,33% | R\$ 440.233,28 | 25,90% | R\$ 433.181,96 | 25,48% |
| ACUMULADO | | | | R\$ 176.609,26 | 10,39% | R\$ 565.809,33 | 33,29% | R\$ 826.418,99 | 48,62% | R\$ 1.266.652,27 | 74,52% | R\$ 1.699.834,23 | 100,00% |
| SALDO | | | | R\$ 1.523.224,97 | 89,61% | R\$ 1.134.024,90 | 66,72% | R\$ 873.415,24 | 51,38% | R\$ 433.181,96 | 25,49% | R\$ - | 0,00% |

Assinado eletronicamente por:
Mônaco Oliveira Dias
CPF: ***.754.742-**
Data: 22/11/2024 10:31:48 -03:00

Mônaco Dias
Engenheiro Civil