

CLIENTE	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO BELÉM/PA		DATA BASE	JUNHO / 2025	 
OBRA	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SINDCOMÉRCIO SESC REDENÇÃO		COM BDI		
LOCAL	SESC REDENÇÃO	UF: PA	DESONERADO		

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CONSOLIDADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.041.273,15	21,23%												
1.1	TAXAS	341,69	0,03%	R\$ 341,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				100,00%											
				341,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	CONSUMOS	39.276,72	3,77%	R\$ 785,53	R\$ 1.178,30	R\$ 1.963,84	R\$ 3.927,67	R\$ 3.927,67	R\$ 3.927,67	R\$ 3.927,67	R\$ 3.927,67	R\$ 3.927,67	R\$ 3.927,67	R\$ 3.927,67	R\$ 3.927,67
				2,00%	3,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				785,53	1.178,30	1.963,84	3.927,67	3.927,67	3.927,67	3.927,67	3.927,67	3.927,67	3.927,67	3.927,67	3.927,67
1.3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	802.074,24	77,03%	R\$ 16.041,48	R\$ 24.062,23	R\$ 40.103,71	R\$ 80.207,42	R\$ 80.207,42	R\$ 80.207,42	R\$ 80.207,42	R\$ 80.207,42	R\$ 80.207,42	R\$ 80.207,42	R\$ 80.207,42	R\$ 80.207,42
				2,00%	3,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				16.041,48	24.062,23	40.103,71	80.207,42	80.207,42	80.207,42	80.207,42	80.207,42	80.207,42	80.207,42	80.207,42	80.207,42
1.4	PROJETOS - AS BUILT	31.275,66	3,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.275,66
															100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.275,66
1.5	LIMPEZA E LOCAÇÃO DE OBRA	8.817,98	0,85%	R\$ 4.408,99	R\$ 4.408,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				50,00%	50,00%										
				4.408,99	4.408,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	114.979,05	11,04%	R\$ 22.995,81	R\$ 5.748,95	R\$ 11.497,91	R\$ 11.497,91	R\$ 11.497,91	R\$ 11.497,91	R\$ 11.497,91	R\$ 5.748,95	R\$ 5.748,95	R\$ 5.748,95	R\$ 5.748,95	R\$ 5.748,95
				20,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				22.995,81	5.748,95	11.497,91	11.497,91	11.497,91	11.497,91	11.497,91	5.748,95	5.748,95	5.748,95	5.748,95	5.748,95
1.7	ANDAIMES	41.857,93	4,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.185,79	R\$ 8.371,59	R\$ 8.371,59	R\$ 8.371,59	R\$ 8.371,59	R\$ 4.185,79
										10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
				-	-	-	-	-	-	4.185,79	8.371,59	8.371,59	8.371,59	8.371,59	4.185,79
1.8	PROTEÇÕES COLETIVAS E DE OBRA	2.649,88	0,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,99	R\$ 529,98	R\$ 529,98	R\$ 529,98	R\$ 529,98	R\$ 264,99
										10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
				-	-	-	-	-	-	264,99	529,98	529,98	529,98	529,98	264,99
2	SERVIÇOS INICIAIS	47.237,92	4,54%	R\$ 23.618,96	R\$ 23.618,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				50,00%	50,00%										
				23.618,96	23.618,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA	370.741,75	35,60%	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.296,70	R\$ 148.296,70	R\$ 74.148,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						40,00%	40,00%	20,00%							
				-	-	148.296,70	148.296,70	74.148,35	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	872.039,71	83,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.203,97	R\$ 348.815,88	R\$ 348.815,88	R\$ 87.203,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
								10,00%	40,00%	40,00%	10,00%				
				-	-	-	-	87.203,97	348.815,88	348.815,88	87.203,97	-	-	-	-

CLIENTE	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO BELÉM/PA		DATA BASE	JUNHO / 2025	 
OBRA	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SINDCOMÉRCIO SESC REDENÇÃO		COM BDI		
LOCAL	SESC REDENÇÃO	UF: PA	DESONERADO		

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CONSOLIDADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
5	CISTERNA	41.876,40	4,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.187,64	R\$ 37.688,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
							10,00%	90,00%							
				-	-	-	4.187,64	37.688,76	-	-	-	-	-	-	-
6	ESCADA METÁLICA	46.710,87	4,49%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.026,52	R\$ 18.684,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
											60,00%	40,00%			
				-	-	-	-	-	-	-	28.026,52	18.684,35	-	-	-
7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	281.635,97	27,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.327,19	R\$ 84.490,79	R\$ 84.490,79	R\$ 56.327,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
									20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
				-	-	-	-	-	56.327,19	84.490,79	84.490,79	56.327,19	-	-	-
8	REVESTIMENTO	411.556,84	39,52%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 246.934,10	R\$ 164.622,74	R\$ -
													60,00%	40,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.934,10	164.622,74	-
9	PINTURA E ACABAMENTO	99.720,52	9,58%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.944,10	R\$ 59.832,31	R\$ 19.944,10
													20,00%	60,00%	20,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.944,10	59.832,31	19.944,10
10	FORRO	79.899,16	7,67%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.979,83	R\$ 55.929,41	R\$ 7.989,92
													20,00%	70,00%	10,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.979,83	55.929,41	7.989,92
11	RODAPÉ E SOLEIRAS	19.598,98	1,88%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.759,39	R\$ 7.839,59	R\$ -
													60,00%	40,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.759,39	7.839,59	-
12	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	207.823,49	19,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.564,70	R\$ 124.694,09	R\$ 41.564,70	R\$ -
												20,00%	60,00%	20,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	41.564,70	124.694,09	41.564,70	-
13	ESQUADRIAS	158.693,96	15,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.738,79	R\$ 111.085,77	R\$ 15.869,40
													20,00%	70,00%	10,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.738,79	111.085,77	15.869,40
14	APARELHOS SANITÁRIOS	39.865,27	3,83%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.973,05	R\$ 19.932,64	R\$ 11.959,58
													20,00%	50,00%	30,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.973,05	19.932,64	11.959,58
15	ACESSÓRIOS	10.856,10	1,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.171,22	R\$ 5.428,05	R\$ 3.256,83
													20,00%	50,00%	30,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.171,22	5.428,05	3.256,83

CLIENTE	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO BELÉM/PA		DATA BASE	JUNHO / 2025	 
OBRA	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SINDCOMÉRCIO SESC REDENÇÃO		COM BDI		
LOCAL	SESC REDENÇÃO	UF: PA	DESONERADO		

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CONSOLIDADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
16	METAIS E ACESSÓRIOS	21.653,46	2,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.330,69	R\$ 10.826,73	R\$ 6.496,04
													20,00%	50,00%	30,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.330,69	10.826,73	6.496,04
17	ACESSIBILIDADE	31.924,94	3,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.384,99	R\$ 19.154,96	R\$ 6.384,99	R\$ -
												20,00%	60,00%	20,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	6.384,99	19.154,96	6.384,99	-
18	MARCENARIA	115.177,96	11,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.035,59	R\$ 57.588,98	R\$ 34.553,39
													20,00%	50,00%	30,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.035,59	57.588,98	34.553,39
19	EQUIPAMENTO	42.810,89	4,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.562,18	R\$ 21.405,45	R\$ 12.843,27
													20,00%	50,00%	30,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.562,18	21.405,45	12.843,27
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	333.471,52	32,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.694,30	R\$ 133.388,61	R\$ 100.041,46	R\$ 33.347,15
												20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	66.694,30	133.388,61	100.041,46	33.347,15
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	22.193,87	2,13%							R\$ -	R\$ -	R\$ 13.316,32	R\$ 4.438,77		R\$ -
												60,00%	20,00%	20,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	13.316,32	4.438,77	4.438,77	-
22	CFTV E TELEMÁTICA	176.128,19	16,91%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.225,64	R\$ 70.451,28	R\$ 52.838,46	R\$ 17.612,82
												20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	35.225,64	70.451,28	52.838,46	17.612,82
23	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	25.626,77	2,46%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.125,35	R\$ 10.250,71	R\$ 7.688,03	R\$ 2.562,68
												20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	5.125,35	10.250,71	7.688,03	2.562,68
24	ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL	72.374,01	6,95%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.474,80	R\$ 28.949,60	R\$ 21.712,20	R\$ 7.237,40
												20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	14.474,80	28.949,60	21.712,20	7.237,40
25	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE INCÊNDIO	8.800,89	0,85%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.760,18	R\$ 3.520,36	R\$ 2.640,27	R\$ 880,09
												20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	1.760,18	3.520,36	2.640,27	880,09
26	CLIMATIZAÇÃO	315.304,57	30,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.060,91	R\$ 157.652,29	R\$ 94.591,37
													20,00%	50,00%	30,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.060,91	157.652,29	94.591,37

CLIENTE	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO BELÉM/PA			DATA BASE	JUNHO / 2025	 
OBRA	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SINDCOMÉRCIO SESC REDENÇÃO			COM BDI		
LOCAL	SESC REDENÇÃO		UF: PA	DESONERADO		

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CONSOLIDADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
27	ENCERRAMENTO	10.295,94	0,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.295,94
															100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.295,94
VALOR TOTAL COM BDI		4.905.293,10	MENSAL	68.192,47	59.017,43	201.862,15	248.117,34	294.674,08	500.776,08	533.390,46	298.506,89	358.343,44	929.123,86	1.008.238,43	405.050,46
			ACUMULADO	68.192,47	127.209,90	329.072,05	577.189,39	871.863,48	1.372.639,56	1.906.030,01	2.204.536,91	2.562.880,34	3.492.004,21	4.500.242,64	4.905.293,10
		%	MENSAL	1,39%	1,20%	4,12%	5,06%	6,01%	10,21%	10,87%	6,09%	7,31%	18,94%	20,55%	8,26%
			ACUMULADO	1,39%	2,59%	6,71%	11,77%	17,77%	27,98%	38,86%	44,94%	52,25%	71,19%	91,74%	100,00%

