

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	MÊS 1	MÊS 2	Total	Peso (%)
1	LICENÇAS E TAXAS	R\$ 1.491,70 100%	R\$ -	R\$ 1.491,70	0,64 %
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 14.703,04 50%	R\$ 14.703,04 50%	R\$ 29.406,08	12,58 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÕES	R\$ 2.989,81 60%	R\$ 1.993,21 40%	R\$ 4.983,02	2,13 %
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 714,53 100%	R\$ -	R\$ 714,53	0,31 %
5	ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ 8.025,09 100%	R\$ 8.025,09	3,43 %
6	PROTEÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 12.906,26 95%	R\$ 679,28 5%	R\$ 13.585,54	5,81 %
7	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 7.788,25 80%	R\$ 1.947,06 20%	R\$ 9.735,31	4,17 %
8	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	R\$ 7.931,44 80%	R\$ 1.982,86 20%	R\$ 9.914,30	4,24 %
9	INSTALAÇÕES, LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS	R\$ 5.807,72 20%	R\$ 23.230,90 80%	R\$ 29.038,62	12,43 %
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 5.603,68 80%	R\$ 1.400,92 20%	R\$ 7.004,60	3,00 %
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ -	R\$ 11.045,33 100%	R\$ 11.045,33	4,73 %
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ -	R\$ 33.091,50 100%	R\$ 33.091,50	14,16 %
13	CFTV	R\$ -	R\$ 21.351,33 100%	R\$ 21.351,33	9,14 %
14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 13.504,16 50%	R\$ 13.504,16 50%	R\$ 27.008,31	11,56 %

15	FORRO	R\$ 11.282,21	R\$ 4.835,23	R\$ 16.117,44	6,90 %
		70%	30%		
16	IDENTIDADE VISUAL E FACHADA	R\$ -	R\$ 4.981,42	R\$ 4.981,42	2,13 %
			100%		
17	PROJETOS AS BUILT	R\$ -	R\$ 2.303,30	R\$ 2.303,30	0,99 %
			100%		
18	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DE OBRA	R\$ -	R\$ 3.875,62	R\$ 3.875,62	1,66 %
			100%		
TOTAL NO PERÍODO		R\$ 84.722,80	R\$ 148.950,24	R\$ 233.673,04	100,00 %
		36,26%	63,74%		



Assinado eletronicamente por:
Mônaco Oliveira Dias
CPF: *** 754.742-**
Data: 31/08/2026 18:48:49 -03:00

Mônaco Dias
Engenheiro Civil