



Obra
CONSTRUÇÃO DE MURETA E GRADIL NAS UNIDADE SESC RONDON DO
PARÁ

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 06/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 19.097.17	84,00% 16.041.62		16,00% 3.055.55
2	INSTALAÇÕES PROVISORIAS	100,00% 68.108.26	100,00% 68.108.26		
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 86.978.02	16,87% 14.673.19	49,70% 43.228.08	33,43% 29.076.75
4	CONSTRUÇÃO MURETA COM GRADIL	100,00% 467.498.58	6,67% 31.173.70	59,91% 280.086.55	33,42% 156.238.33
5	PISTA DE CAMINHADA	100,00% 119.135.84		50,00% 59.567.92	50,00% 59.567.92
6	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 6.080.09	20,00% 1.216.02	60,00% 3.648.05	20,00% 1.216.02
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 10.819.29			100,00% 10.819.29
Porcentagem			16,87%	49,7%	33,43%
Custo			131.212,79	386.530,59	259.973,86
Porcentagem Acumulado			16,87%	66,57%	100,0%
Custo Acumulado			131.212,79	517.743,38	777.717,25

Assinado eletronicamente por:
Breno Da Silva Amaral
CPF: ***.979.242-**
Data: 01/07/2026 17:34:55 -03:00



Breno da Silva Amaral
Engº Civil CREA-1521796726
Assessoria de Arquitetura e Engenharia Sesc/PA